

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA



AREA TECNICA
SETTORE DEPURAZIONE

**Procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione
di impianto per la gestione di rifiuti con procedura ordinaria
Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra**

**Recupero dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane
e loro riutilizzo su superfici agricole come ammendanti e/o concimanti**

Progetto definitivo/esecutivo

Cronoprogramma

Responsabile Unico di Procedimento: p. ind. ADOLFO VARGIU

Responsabile Area Tecnica: Geom. CRISTINA MULAS

Redatto da Uff. Tecnico Consortile.: Geom. Cristina Mulas - P.Ind. Adolfo Vargiu

ALLEGATO

23

DATA: dicembre 2017 - rev.4

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

fase	tipo di operazione	data		quantità	
		inizio	fine	contenuta	rimanenza
fase 1	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	23/09/2017	03/10/2017		
fase 2	operazioni di caricamento e trasporto	03/10/2017	14/10/2017	108,14	880,34
fase 3	operazioni di spandimento B12 (aeroporto)	03/10/2017	14/10/2017		
fase 4	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	03/10/2017	13/10/2017		
fase 5	operazioni di caricamento e trasporto	13/10/2017	21/10/2017	34,43	845,91
fase 6	operazioni di spandimento B8 (s'art e Irbonu)	13/10/2017	21/10/2017		
fase 7	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	03/10/2017	13/10/2017		
fase 8	operazioni di caricamento e trasporto	13/10/2017	21/10/2017	22,25	823,66
fase 9	operazioni di spandimento B9 (bie carrus)	13/10/2017	21/10/2017		
fase 10	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	03/10/2017	13/10/2017		
fase 11	operazioni di caricamento e trasporto	13/10/2017	21/10/2017	25,35	798,31
fase 12	operazioni di spandimento B10 (Sa pruna)	13/10/2017	21/10/2017		
fase 13	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	03/10/2017	13/10/2017		
fase 14	operazioni di caricamento e trasporto	13/10/2017	21/10/2017	30,96	767,35
fase 15	operazioni di spandimento B11 (Gerperarci)	13/10/2017	21/10/2017		
fase 16	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	05/11/2017	15/11/2017		
fase 17	operazioni di caricamento e trasporto	15/11/2017	25/11/2017	108,14	659,21
fase 18	operazioni di spandimento B12 (aeroporto)	15/11/2017	25/11/2017		
fase 19	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/11/2017	20/11/2017		
fase 20	operazioni di caricamento e trasporto	20/11/2017	25/11/2017	34,43	624,78
fase 21	operazioni di spandimento B8 (s'art e Irbonu)	20/11/2017	25/11/2017		
fase 22	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/11/2017	20/11/2017		
fase 23	operazioni di caricamento e trasporto	20/11/2017	25/11/2017	22,25	602,53
fase 24	operazioni di spandimento B9 (bie carrus)	20/11/2017	25/11/2017		
fase 25	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/11/2017	20/11/2017		
fase 26	operazioni di caricamento e trasporto	20/11/2017	25/11/2017	25,35	577,18
fase 27	operazioni di spandimento B10 (Sa pruna)	20/11/2017	25/11/2017		
fase 28	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/11/2017	20/11/2017		
fase 29	operazioni di caricamento e trasporto	20/11/2017	25/11/2017	30,96	546,22
fase 30	operazioni di spandimento B11 (Gerperarci)	20/11/2017	25/11/2017		
fase 31	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/12/2017	20/12/2017		
fase 32	operazioni di caricamento e trasporto	20/12/2017	23/12/2017	34,43	511,79
fase 33	operazioni di spandimento B8 (s'art e Irbonu)	20/12/2017	23/12/2017		
fase 34	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/12/2017	20/12/2017		
fase 35	operazioni di caricamento e trasporto	20/12/2017	23/12/2017	22,25	489,54
fase 36	operazioni di spandimento B9 (bie carrus)	20/12/2017	23/12/2017		

fase	tipo di operazione	data		quantità	
		inizio	fine	contenuta	rimanenza
fase 37	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/12/2017	20/12/2017		
fase 38	operazioni di caricamento e trasporto	20/12/2017	23/12/2017	25,35	464,19
fase 39	operazioni di spandimento B10 (Sa pruna)	20/12/2017	23/12/2017		
fase 40	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/12/2017	20/12/2017		
fase 41	operazioni di caricamento e trasporto	20/12/2017	23/12/2017	30,96	433,23
fase 42	operazioni di spandimento B11 (Gerperarci)	20/12/2017	23/12/2017		
fase 43	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	13/12/2017	23/12/2017		
fase 44	operazioni di caricamento e trasporto	23/12/2017	30/12/2017	108,14	325,09
fase 45	operazioni di spandimento B12 (aeroporto)	15/11/2017	25/11/2017		
fase 46	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/02/2018	20/02/2018		
fase 47	operazioni di caricamento e trasporto	20/02/2018	26/02/2018	34,43	290,66
fase 48	operazioni di spandimento B8 (s'art e Irbonu)	20/02/2018	26/02/2018		
fase 49	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/02/2018	20/02/2018		
fase 50	operazioni di caricamento e trasporto	20/02/2018	26/02/2018	22,25	268,41
fase 51	operazioni di spandimento B9 (bie carrus)	20/02/2018	26/02/2018		
fase 52	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/02/2018	20/02/2018		
fase 53	operazioni di caricamento e trasporto	20/02/2018	26/02/2018	25,35	243,06
fase 54	operazioni di spandimento B10 (Sa pruna)	20/02/2018	26/02/2018		
fase 55	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/02/2018	20/02/2018		
fase 56	operazioni di caricamento e trasporto	20/02/2018	26/02/2018	30,96	212,1
fase 57	operazioni di spandimento B11 (Gerperarci)	20/02/2018	26/02/2018		
fase 58	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/04/2018	20/04/2018		
fase 59	operazioni di caricamento e trasporto	20/04/2018	26/04/2018	34,43	177,67
fase 60	operazioni di spandimento B8 (s'art e Irbonu)	20/04/2018	26/04/2018		
fase 61	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/04/2018	20/04/2018		
fase 62	operazioni di caricamento e trasporto	20/04/2018	26/04/2018	22,25	155,42
fase 63	operazioni di spandimento B9 (bie carrus)	20/04/2018	26/04/2018		
fase 64	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/04/2018	20/04/2018		
fase 65	operazioni di caricamento e trasporto	20/04/2018	26/04/2018	25,35	130,07
fase 66	operazioni di spandimento B10 (Sa pruna)	20/04/2018	26/04/2018		
fase 67	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	10/04/2018	20/04/2018		
fase 68	operazioni di caricamento e trasporto	20/04/2018	26/04/2018	30,96	99,11
fase 69	operazioni di spandimento B11 (Gerperarci)	20/04/2018	26/04/2018		
fase 70	comunicazioni di legge propedeutiche allo scarico	02/06/2018	12/06/2018		
fase 71	operazioni di caricamento e trasporto	12/06/2018	20/06/2018	108,14	0
fase 72	operazioni di spandimento B12 (aeroporto)	12/06/2018	20/06/2018		

fase 73	smantellamento telo impermeabile	20/06/2018	22/06/2018		
---------	----------------------------------	------------	------------	--	--

fase 74	livellamento argini	23/06/2018	25/06/2018		
---------	---------------------	------------	------------	--	--

fase 75	sistemazione e ripristino del sito	25/06/2018	30/06/2018		
---------	------------------------------------	------------	------------	--	--

fase 76	fine dei lavori	30/06/2018			
---------	-----------------	------------	--	--	--

UFFICIO TECNICO

Il responsabile dell'area tecnica
 Per. Ing. Cristina Mulas

UFFICIO TECNICO

Il responsabile del procedimento
 Per. Ing. Adolfo Vargiu